

COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

DETERMINAZIONE

NUMERO 229 DEL 13-06-2016

Oggetto: Lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte – Floresta”. 2° SAL a tutto il 10/11/2015. Liquidazione fattura n°2/E del 16/02/2016 della ditta appaltatrice dei lavori Uccellatore Angelo.

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

PREMESSO:

- Che questa Amministrazione Comunale con nota prot. n.48 del 23/02/2009 chiedeva all'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) un finanziamento di €. 30.000,00 per la realizzazione dei "Lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte – Floresta".

- Che l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) con propria nota prot. n.4368/196 del 29/04/2009 comunicava che con proprio atto deliberativo n.62/CA del 25/02/2009 finanziava l'importo di €.30.000,00 per i lavori di cui in oggetto;

- Che con provvedimento a firma del Dirigente Tecnico ing. S. Caudullo prot. n.1987/UTC del 07/05/2009 veniva conferito l'incarico di Progettista al Geom. Angelo Spitaleri, dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- Che in data 25/03/2010 veniva redatto il progetto esecutivo, dal Geom. Angelo Spitaleri, per l'importo ammontante a complessive €.30.000,00 di cui €.22.329,20 per lavori a base d'asta. (compresi gli oneri per la sicurezza), ed €. 7.670,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che con determinazione n° 185 del 29/06/2011 veniva approvato il progetto di cui sopra con il seguente quadro economico così ripartito:

A) - Lavori a base d'asta		
Lavori a base d'asta	€	21.079,20
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.250,00
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 20% sui lavori	€	4.465,84
2) Spese pubblicazione bando di gara	€	250,00
3) Indennità Tecnica il 2% sui lavori	€	446,57
4) Oneri di accesso a discarica	€	1.260,89
5) Imprevisti e arrotondamenti	€	887,50
Totale Somme a disposizione	€	7.670,80
Importo Complessivo Progetto	€	30.000,00

- Che l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) con provvedimento di concessione n.560 repertorio n.29 del 20/12/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 1 - in data 06/03/2012 al n.3350, assentiva la concessione del finanziamento del progetto dei "Lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte – Floresta";



COMUNE DI BRONTE

- Che su direttiva dell'Amministrazione Comunale, si richiedeva al Dirigente Tecnico e al Progettista la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo la stessa sede stradale allo scopo di garantire sicurezza per il traffico veicolare e pedonale e un maggiore "senso" di sicurezza fisica e psicologica agli utenti che si servono della strada in esame per raggiungere le abitazioni ubicate sui propri fondi agricoli;

- Che il Dirigente Tecnico dava incarico al progettista Geom. Angelo Spitaleri di rimodulare il progetto come da direttive dell'Amministrazione Comunale;

- Che, in correlazione alla esiguità delle somme appositamente disponibili in bilancio, il progettista incaricato, Geom. Angelo Spitaleri, rimodulava il progetto relativo alla sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte - Floresta integrandolo con gli ulteriori lavori di predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione per un tratto di 540,00 mt mediante la posa in opera degli elementi base dell'impianto;

- Che dalla rimodulazione di cui sopra scaturiva il nuovo importo progettuale per un importo complessivo di €50.000,00 di cui € 37.659,76 per lavori a base d'asta, (compresi gli oneri per la sicurezza), ed € 12.340,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;


- Che con propria determinazione n.265 del 31/12/2012 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto in data 13/12/2012 dal Geom. Angelo Spitaleri dell'UTC ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. a norma dell'art.5 della L.R. n.12/07/2011 n°12, dell'importo complessivo di €50.000,00 di cui € 37.659,76 per lavori a base d'asta, (compresi gli oneri per la sicurezza), ed € 12.340,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che il quadro economico del progetto veniva così ripartito:

A) - Lavori a base d'asta		
Lavori a base d'asta	€	36.159,76
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 21% sui lavori	€	7.908,55
2) Spese pubblicazione bando di gara	€	250,00
3) Indennità Tecnica il 2% sui lavori	€	753,20
4) Oneri di accesso a discarica	€	1.922,79
5) Imprevisti e arrotondamenti	€	1.505,70
Totale Somme a disposizione	€	12.340,24
Importo Complessivo Progetto	€	50.000,00

- Che con propria Determinazione n.70 del 11/05/2013 veniva approvato il verbale di gara del 28/02/2013 concernenti l'aggiudicazione, con procedura di cottimo appalto, dei lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte - Floresta;

- Che con la predetta Determinazione n.70 del 11/05/2013 venivano aggiudicati i lavori di che trattasi all'impresa Uccellatore Angelo, con sede in Bronte (CT), Piazza S.Antonio n.28 per l'importo di €25.897,62 al netto del ribasso d'asta del 28,3800% offerto in sede di gara oltre a € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché contestualmente si prendeva atto del quadro economico rielaborato, a seguito della superiore aggiudicazione e come di seguito articolato:

A) - Lavori a base d'asta		
Lavori a base d'asta	€	36.159,76
a detrarre il ribasso d'asta del 28,3800%	€	10.262,14
Importo Lavori al netto	€	25.897,62
Oneri per la Sicurezza	€	1.500,00
SOMMANO	€	27.397,62
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 21% sui lavori	€	5.753,50
2) Indennità Tecnica 2% sui lavori	€	753,20
3) Oneri per conferimento a discarica	€	1.922,79
4) Accantonamento indennità commissione di gara	€	530,81



COMUNE DI BRONTE

5) Spese pubblicazione bando di gara	€	250,00
6) Imprevisti e arrotondamenti	€	1.505,70
Totale Somme a disposizione	€	10.716,00
Importo Complessivo	€	38.113,62

- Che in data **12/07/2013** veniva stipulato il relativo Contratto di Appalto Scrittura Privata Autenticata con rogazione del Segretario dell'Ente - Repertorio n.3861 del 12/07/2013 - Registrato a Catania sportello di Bronte il 18/07/2013 al n.494/1;

- Che in data **26/07/2013** si procedeva alla consegna dei lavori senza che siano state formulate osservazioni e/o riserve da parte della ditta aggiudicataria;

- Che in data **31/07/2013** venivano regolarmente iniziati i lavori;

- Che, in corso d'opera, con ulteriore direttiva l'amministrazione comunale pro-tempore, a seguito di richiesta pressante dei cittadini utenti che si servono della strada in esame per raggiungere le abitazioni ubicate sui propri fondi agricoli contermini alla stessa strada, richiedeva al Dirigente Tecnico ing. Salvatore Caudullo nella qualità di R.U.P. di apportare opportune modifiche al progetto al fine di migliorare l'opera e la sua funzionalità ed efficienza soprattutto in termini di miglioramento funzionale della sovrastruttura stradale mediante maggiore quantità delle lavorazioni inerenti il pacchetto della pavimentazione stradale da realizzare con caratteristiche migliorative in modo da permettere: una maggiore durata nel tempo, una minore manutenzione con un risparmio economico da parte dell'Amministrazione, motivo per cui si rende necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con fondi del bilancio comunale;

- Che, in attuazione di quanto sopra, il Dirigente Tecnico ing. Salvatore Caudullo nella qualità di R.U.P. autorizzava la Direzione dei Lavori a procedere alla sospensione dei lavori e alla redazione di apposita perizia di variante;

- Che in data **25/09/2013** si procedeva alla sospensione dei lavori;

- Che dalla Direzione Lavori veniva redatta la perizia di variante e suppletiva in data **14/10/2014**, ai sensi dell'art. 25 comma 1° lett. a) della L. n. 109/94 e s.m., il cui importo netto è complessivamente pari a **€. 58.113,62** di cui **€. 39.308,06** per lavori al netto, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed **€. 18.805,56** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che il nuovo quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva prevede la seguente articolazione di spesa:

A) - Lavori a base d'asta

Lavori a base d'asta	€	54.884,19
a detrarre il ribasso d'asta del 28,3800%	€	15.576,13
Importo Lavori al netto	€	37.808,06
Oneri per la Sicurezza	€	1.500,00
SOMMANO	€	39.308,06

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€	8.647,77
2) Indennità Tecnica 2% sui lavori	€	1.097,68
3) Oneri per conferimento a discarica	€	1.922,79
4) Accantonamento indennità commissione di gara	€	530,81
5) Lavori in economia a lista e fatture (IVA inclusa)	€	6.606,51
Totale Somme a disposizione	€	18.805,57


Importo Complessivo

€ **58.113,62**

- Che con propria **Determinazione n.439 del 31/12/2014** veniva approvata la superiore perizia di variante e suppletiva e, contestualmente, veniva altresì impegnata la ulteriore somma di **€. 20.000,00 a carico del bilancio comunale**, ad integrazione del finanziamento ESA:

- Che con la predetta **Determinazione n.439 del 31/12/2014** veniva, inoltre, approvato lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi con il quale l'impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire, senza eccezione alcuna, i nuovi lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva alle condizioni previste nel contratto principale stipulato in data 12/07/2013 Rep.n.3861;

- Che per quanto precede veniva stipulato l'Atto Aggiuntivo Scrittura Privata Repertorio n.17/2015 in cui viene stabilito, tra l'altro, che la ditta appaltatrice si obbliga a dare esecuzione all'appalto dei lavori



COMUNE DI BRONTE

aggiuntivi per l'importo complessivo di €11.910,44 al netto del ribasso d'asta del 28,38% con inclusi €1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nei termini; nei modi e alle condizioni indicate nel richiamato contratto principale stipulato in data 12/07/2013 Rep.n.3861;

OSSERVATO che alla ditta appaltatrice dei lavori era stata, a suo tempo, liquidata la fattura n.03/2013 del 28/10/2013 con Certificato di Pagamento n.1 del 13/12/2013, relativo allo Stato Avanzamento Lavori n.1 eseguiti a tutto il 24/09/2013, per l'importo complessivo di €. 14.029,54 (IVA al 22% inclusa), con fondi appositamente stanziati in bilancio comunale relativamente alla parte riguardante la predisposizione dell'impianto di illuminazione;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n.2 eseguiti a tutto il 10/11/2015 ammontanti a €. 39.308,06 al netto del ribasso d'asta del 28,38% ed inclusi oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di Pagamento n.2 del 10/11/2015 dell'importo di €.28.004,98 per lavori e oneri della sicurezza oltre €. 6.161,10 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n.2/E del 16/02/2016 dell'importo complessivo di €. 34.166,08 di cui €.28.004,98 per lavori ed oneri della sicurezza e €. 6.161,10 per IVA al 22% emessa dalla ditta appaltatrice dei lavori a fronte dello Stato Avanzamento Lavori n.2 eseguiti a tutto il 10/11/2015 e del relativo Certificato di Pagamento n.2 del 10/11/2015;

RILEVATO che in data 11/01/2016 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità contributi con esito regolare;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n° 02 del 11.01.2016 relativo al conferimento al Dott. Ing. Salvatore Caudullo dell'incarico di Capo della V Area Tecnica - Tecnico Manutentiva - Urbanistica;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in espositiva

1) Di liquidare e pagare all'impresa Uccellatore Angelo con sede in Bronte (CT), Piazza S.Antonio n.28, la somma di €. 16.393,44 quale acconto sulla fattura elettronica n.2/E del 16/02/2016 relativa allo Stato Avanzamento Lavori n.2 eseguiti a tutto il 10/11/2015 per la quota corrispondente ai relativi fondi comunali, impegnati con propria Determinazione n.439 del 31/12/2014, e versare all'erario la somma di € 3.606,56 per IVA al 22%, ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n° 633/72;

2) Di trasmettere il presente atto in uno allo Stato Avanzamento Lavori n.2 eseguiti a tutto il 10/11/2015 ed i relativi atti contabili all'ESA per l'accredito della relativa quota pari a €. 14.166,08 a saldo della fattura elettronica n.2/E del 16/02/2016, in attuazione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione n.560 Rep. N.29 del 20/10/2011 registrato alla Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 1, in data 06/03/2012 al n.3350 serie n.3;

3) Far fronte alla spesa di €. 20.000,00 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 cap. 5236 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria della strada Regia Trazzera Bronte Floresta - quota a carico del Comune - finanziamento proventi cimiteriali";

4) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di Contabilità;

5) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art.67 comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";



COMUNE DI BRONTE

7) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'Ufficio CED per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
SPITALERI ANGELO

Il CAPO V AREA
Caudullo Salvatore

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 229 del 13-06-2016

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

Lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte - Floresta", 2° SAL a tutto il 10/11/2015. Liquidazione fattura n°2/E del 16/02/2016 in parte alla ditta appaltatrice dei lavori Uccellatore Angelo.

AREA V-Tecnica 229 del 13-06-2016
Immed. Eseguita/Esecutiva 13-06-2016

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 5236 Art.0 di Spesa a RESIDUI 2015
Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA REGIA TRAZZERA BRONTE FLORESTA - QUOTA A**

ha le seguenti disponibilità:


		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	20.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 11-06-2016	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	20.000,00
B	Impegni di spesa al 11-06-2016	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 11-06-2016	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	20.000,00
D	Impegno 1152/2014 del presente atto	-	20.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 11-06-2016 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno 1152/2014 al 11-06-2016			20.000,00
Sub-impegni già assunti al 11-06-2016			0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			20.000,00
Disponibilita' residua			0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 13-06-2016