

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA V Tecnica*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 107 DEL 14-03-2019

**Oggetto:** Attuazione 1 e 2 programma PNSS - Progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il Corso Umberto. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. CIG:0457313A9D.

---

#### **IL CAPO DELLA AREA V Tecnica**

**Premesso** che in data 15/04/2008 è stato redatto il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale – geom. Lorenzo Longhitano riguardante i lavori di attuazione 1 e 2 programma PNSS - progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il Corso Umberto dell'importo complessivo di €. 160.000,00 di cui €. 119.821,14 per lavori a base d'asta, €. 3.136,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 37.042,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con deliberazione della G.M. n. 52 in data 23/04/2008 e dal RUP con parere in data 23/04/2008 prot. n. 1574/UTC;

**Che** con determinazione dirigenziale n° 413 del 12/11/2008 è stato rimodulato il quadro economico, scaturito dalla redazione del rilievo plani-altimetrico del percorso pedonale in questione, dell'importo complessivo di €. 160.000,00 di cui €. 119.821,14 per lavori a base d'asta, €.3.136,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 37.042,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato dal RUP con parere in data 06/11/2008 prot. n. 4414/UTC;

**Che** con determinazione dirigenziale n° 501 del 30/12/2008 è stata impegnata la somma di €. 48.000,00 quale quota del 30% a carico dell'Amministrazione Comunale;

**Che** con determinazione dirigenziale n° 423 del 31/12/2009 è stato riapprovato il progetto di che trattasi, stabilendo di pervenire all'affidamento dei lavori mediante indizione di pubblico incanto ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge n° 109/1994, modificata ed integrata dalle LL.RR. n° 07/02, 07/03, 16/05 e 20/07;


**Che** con determinazione dirigenziale n° 271 del 11/10/2010 venivano approvati i verbali di gara del 29/04/2010 e del 16/06/2010 e aggiudicati i lavori di cui sopra in via definitiva alla ditta "SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in via Leonardo Da Vinci n° 57 - Mussomeli (CL) per l'importo di €. 111.056,43 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% oltre €. 3.135,52 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale di €. 114.191,95 e regolarizzati con contratto d'appalto n. 3796 di rep. in data 29/10/2010;

**Che** con determinazione dirigenziale n° 323 del 30/11/2011 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, scaturita per adeguare l'aliquota IVA dal 20 al 21%, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia fiscale del 16/09/2011;

**Che** con determinazione dirigenziale n° 331 del 12/12/2011 è stato costituito l'Ufficio Direzione Lavori ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006;

**Che** in data 29/12/2015 venivano consegnati i lavori sopra descritti come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data previa autorizzazione del RUP prot. n. 685/UTC del 26/02/2015 e successiva comunicazione all'appaltatore del 02/03/2015 della DD.LL. ai sensi dell'art. 153 del DPR n° 207/2010;

**Che** con nota prot. n. 6155 del 24/03/2016, l'impresa appaltatrice ha richiesto la concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta), sulla quale il direttore dei lavori ed il responsabile del



## COMUNE DI BRONTE

procedimento hanno espresso parere favorevole in pari data;

**Rilevato** che detti lavori sono iniziati il 29/12/2015, sospesi in data 20/04/2016, ripresi in data 16/11/2016, sospesi il 17/11/2016 e ripresi il 22/11/2016 e ultimati il 22/11/2016 come risulta dal certificato d'ultimazione redatto in contraddittorio con l'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 172 del DPR n.207/2010 in data 22/11/2016 e trasmesso dal direttore dei lavori al RUP;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei lavori in data 15/12/2015, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e art. 161 comma 3° del DPR n. 207/2010, approvata in linea tecnica dal R.U.P., con parere in data 15/12/2015 dalla quale si evincono le modifiche apportate ed il nuovo quadro economico, corredata da relazione tecnica, quadro comparativo e computo metrico estimativo, giusta determinazione dirigenziale n. 245 del 30/06/2016 di approvazione in linea amministrativa;

**Vista** la relazione sul conto finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/11/2017, corredato dai relativi atti contabili e dai documenti giustificativi previsti dal D.Lgs. n.163/2006, trasmessi alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010;

**Esaminati** e ritenuti regolari gli atti contabili e i documenti relativi ai vari stati d'avanzamento nella relazione che accompagna lo stato finale;

**Considerato** che il conto finale è risultato pari ad €. 111.249,77 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%;

**Rilevato** che l'impresa ha rispettato i termini di ultimazione dei lavori come da certificato rilasciato dalla direzione dei lavori in data 16/09/2017;

**Visto** il comma 3° dell'art. 141 dal D.Lgs. n.163/2006 che prevede per lavori fino a €. 500.000,00 la possibilità di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 237 del Regolamento di Attuazione n° 207/2010 del suddetto D.Lgs. n.163/2006;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 23/11/2017 dalla DD.LL. da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che può essere liquidato all'impresa appaltatrice il residuo credito ammontante a **€. 556,25 IVA esclusa al 10%**;

**Rilevato** che con determinazione n. 249 del 04/07/2016 è stata liquidata in acconto alla ditta "SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Via Leonardo Da Vinci n° 57 - Mussomeli (CL) la somma di €.32.455,77, compreso IVA al 10%, quale quota a carico del Comune sulla fattura n. FATTPA 1-16 del 21/04/2016 di complessivi €. 121.762,87 relativa al I° SAL, stabilendo che la rimanente somma di €. 89.307,10 sarebbe stata liquidata e pagata non appena la Regione Siciliana avrebbe accreditato l'importo del suddetto finanziamento;

**Che** con nota n.1732 di prot. del 21/10/2016 l'UNICREDIT Spa – Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, assunta al protocollo generale al n. 22099 in data 02/11/2016 ha comunicato di avere costituito un sottoconto informatico n. 1293 emesso il 20/10/2016 di €. 85.234,00;

**Che** con determina n.437 del 24/11/2016 è stato liquidato e pagato un secondo acconto sulla fattura n. FATTPA 1-16 del 21/04/2016 di complessivi €. 121.762,87, per un'importo di €. 85.234,00, compreso IVA al 10%, pari all'ordinativo di pagamento n. 1293 del 20/10/2016, quale quota a carico della Regione e che, pertanto, con la presente si rende necessario liquidare a saldo della fattura n. FATTPA 1-16 del 21/04/2016, la somma rimanente pari ad €. 4.073,10;

**Rilevato** che non vi sono validi motivi per procedere al collaudo e ritenuto che dalla documentazione esaminata non risultano atti impeditivi alla definitiva liquidazione ed alla chiusura dei lavori;

**Ritenuto**, infine di poter procedere alla relativa approvazione;

**Visto** il D.Lgs n. 163/2006;

**Visto** il D.P.R. n° 207/2010;

**Vista** L.R. 11.12.1991 n. 48;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 12 del 02/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V Area Tecnica al Dott. Ing. Salvatore Caudullo;

### DETERMINA

1) **Approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 23/11/2017 relativo



## COMUNE DI BRONTE

ai lavori di attuazione 1 e 2 programma PNSS - progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il corso Umberto;

- 2) **Approvare** gli atti di contabilità finale dei lavori di cui risulta che l'impresa "SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Via Leonardo Da Vinci n° 57- Mussomeli (CL) nei termini ed in esecuzione del contratto indicato in premessa, ha eseguito i lavori di cui sopra per un importo di €.111.249,77, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, per cui detratti i certificati di pagamento pari a €. 110.693,52, oltre I.V.A., risulta a credito dell'impresa la somma di €. 556,25 escluso IVA al 10%;
- 3) **Liquidare** alla ditta "SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Via Leonardo Da Vinci n° 57- Mussomeli (CL), per la prestazione in oggetto, la fattura n° 1-18 del 12/11/2018 dell'importo di €. 556,25 oltre € 55,63 per IVA, per un totale complessivo di Euro 611,88;
- 4) **Liquidare**, altresì, alla ditta "SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" la residua somma di €. 4.073,10 a saldo della fattura n° 1-16 del 21/04/2016;
- 5) **Pagare** la complessiva somma di € 4.684,98 alla ditta "SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" non appena la Regione accrediterà la relativa somma, con ulteriore atto di liquidazione;
- 6) **Restituire** le cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia dei lavori dando mandato all'Ufficio Contratti della Stazione Appaltante per gli atti necessari al relativo svincolo;
- 7) **Far fronte** alla spesa complessiva di €. 4.684,98 con imputazione della stessa al cap. 5228 PEG residuo passivo 2018 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Realizzazione progetti per la sicurezza stradale finanziati dalla Regione";
- 8) **Trasmettere** la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- 9) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art.67 comma 6 , del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";
- 10) **Dare atto** che le pubblicazioni di cui al predente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messaggi Notificatori per l'Albo Pretorio on line (procedura Halley) e all'ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento  
LONGHITANO LORENZO

IL CAPO V AREA  
CAUDULLO SALVATORE

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 107 del 14-03-2019

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Attuazione 1 e 2 programma PNSS - Progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il Corso Umberto. Liquidazione a saldo fattura n. 1 del 21.04.2016 alla ditta Santa Rosa Soc.Coop.

AREA V-Tecnica 107 del 14-03-2019  
Immed. Eseguitabile/Esecutiva 14-03-2019

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5228** Art.0 di Spesa a **RESIDUI 2018**

Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.012) **Infrastrutture stradali**

Denominato **REALIZZAZIONE PROGETTI X LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DALLA REGIONE CONTR.CAP 699 PEG ENTRATA (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA)**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		91.974,16	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-03-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	91.974,16	
B	Impegni di spesa al 14-03-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 14-03-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	91.974,16	
D	Impegno <b>1327/2009</b> del presente atto	-	20.574,16	20.574,16
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 14-03-2019 (C - D - D1)	=	71.400,00	


Importo impegno <b>1327/2009</b> al 14-03-2019		20.574,16
Sub-impegni già assunti al 14-03-2019	-	3.071,02
Sub-impegno <b>2</b> del presente atto	-	4.073,10
Disponibilita` residua	=	13.430,04

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI BRONTE, li 14-03-2019

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 107 del 14-03-2019

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Attuazione 1 e 2 programma PNSS - Progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il Corso Umberto. Approvazione atti di contabilità finale..	AREA V-Tecnica 107 del 14-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 14-03-2019
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 5228 Art.0 di Spesa a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.012) Infrastrutture stradali

Denominato REALIZZAZIONE PROGETTI X LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DALLA REGIONE  
CONTR.CAP 699 PEG ENTRATA ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA )

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamento di bilancio	91.974,16		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-03-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	91.974,16	
B	Impegni di spesa al 14-03-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 14-03-2019	-	0,00	
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	91.974,16	
D	Impegno 1327/2009 del presente atto	-	20.574,16	20.574,16
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilità residua al 14-03-2019 (C - D - D1)	=	71.400,00	

Importo impegno 1327/2009 al 14-03-2019		20.574,16
Sub-impegni già assunti al 14-03-2019	-	6.532,24
Sub-impegno 3 del presente atto	-	611,88
Disponibilità residua	=	13.430,04

Fornitore:

#### Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI BRONTE, li 14-03-2019