

## COMUNE DI BRONTE

### ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 10-08-2018 Numero 95

**Oggetto:** Esecuzione di interventi di somma urgenza per danni alla funzionalità dinamica del sistema fognario di Via Messina e ad alcuni tratti di viabilità interna al centro abitato gravemente compromessi dalla notevole pioggia riversatasi in occasione del violento temporale del 22.06.2018. Presa d'atto e provvedimenti conseguenti ex art. 191 , c. 3 del D.Lgs. n° 267/2000.


L'anno duemiladiciotto del giorno dieci del mese di agosto alle ore 12:25 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<b>CALANNA GRAZIANO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MESSINA GAETANO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>LIUZZO CHETTI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>DI FRANCESCO ERNESTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>DI MULO GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SAPIA MARIA TERESA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



## **COMUNE DI BRONTE**

### **LA GIUNTA**

Vista la proposta del settore/area/servizio V AREA - IDRICO INTEGRATO/FOGNATURE n. 104 del 07-08-2018 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica;


Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



## COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio V AREA - IDRICO INTEGRATO/FOGNATURE

### PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.104 DEL 07-08-2018

**Oggetto:** Esecuzione di interventi di somma urgenza per danni alla funzionalità dinamica del sistema fognario di Via Messina e ad alcuni tratti di viabilità interna al centro abitato gravemente compromessi dalla notevole pioggia riversatasi in occasione del violento temporale del 22.06.2018. Presa d'atto e provvedimenti conseguenti ex art. 191 , c. 3 del D.Lgs. n° 267/2000.

Data 07/08/2018



Il Capo Area Proponente  
IL CAPO DELLA 5ª AREA TECNICA,  
TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA  
Ing. Salvatore Caudullo

Data

Il Responsabile del procedimento



## COMUNE DI BRONTE


- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**  
esprime parere : Favorevole

Data: 09-08-2018

Il Responsabile dell'Area  
**Caudullo Salvatore**





## COMUNE DI BRONTE

**Premesso che** un eccezionale e violento temporale si è abbattuto nel centro abitato, caratterizzato da una fitta pioggia battente di forte intensità, come si evince dal verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. n° 50/2016 dai tecnici comunali in data 22.06.2018 prot. n° 2176/UTC, che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

**Che** al fine di far fronte alla situazione di criticità determinatasi si è reso necessario, con urgenza e senza alcun indugio, procedere alla sistemazione della condotta fognaria della Via Messina e ad effettuare una serie di interventi di ripristino di alcuni tratti di viabilità interna al centro abitato gravemente compromessi dalla notevole pioggia riversatasi in pochi minuti, avvalendosi di una ditta esterna in possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario e tecnico;

**Osservato** che i tecnici comunali, con verbale di somma urgenza del 22.06.2018 prot. n° 2176/UTC, hanno dichiarato ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. che i lavori rivestono carattere di somma urgenza , individuando la ditta Simeto Costruzioni s.r.l., con sede in Bronte - nella C.da San Nicola, in possesso dei requisiti e mezzi necessari per la tipologia di intervento in argomento e che ha manifestato disponibilità immediata a effettuare le suddette prestazioni ;


**Vista** la perizia giustificativa redatta dal responsabile del procedimento Geom. Saitta in data 27.07.2018, a consuntivo dei lavori eseguiti a tutto il 26.07.2018, per l'importo complessivo di €. 49.581,56, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016, inclusa IVA al 22%;

**Considerata** la legittimità delle prestazioni urgenti ordinate e la pubblica utilità dei lavori eseguiti;

**Precisato** , quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che:

-tutti i lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale e imprevedibile;

- l'importo dei lavori è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per ripristinare la funzionalità essenziale della rete fognaria e delle pavimentazioni stradali interessate dal suddetto evento;



## COMUNE DI BRONTE

**Ritenuto**, in virtù delle disposizioni sopra citate, di dover provvedere a regolarizzare la procedura di somma urgenza, poichè sussistono le condizioni previste dalla vigente normativa;


**Ritenuto**, pertanto, di dover regolarizzare il succitato verbale di somma urgenza, inerente le prestazioni ordinate, a norma dell'art. 191, c. 3 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii. e, contestualmente, approvare la suddetta perizia giustificativa;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 163, c. 4 del D.Lgs. n° 50/2016, il RUP entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori, e che , qualora la stazione appaltante sia un ente locale la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art. 191, c. 3 del D.Lgs. n° 267/2000;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 191 la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi ( 12/07/2018 ) sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 , c. 1 lett. e del D.lgs. n° 267/2000;

**Verificato** che entro la data di cui al precedente capoverso, il bilancio di previsione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 11/07/2018, prevedeva gli specifici stanziamenti di cui trattasi alla missione 09 programma 04 " servizio idrico integrato" , macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziari 2.02.01.09.01.010 - cap. 5681 - PEG in corso di formazione avente per oggetto " manutenzione straordinaria fognatura finanziamento fondi investimenti L. R. 5/2014 ";

**Considerato** che la perizia giustificativa del 27/07/2018 relativa al consuntivo dei lavori non incide sui tempi dettati dal citato quadro normativo e che pertanto la Giunta, verificata la capienza dei fondi di bilancio per la copertura della spesa di cui trattasi, ritiene di non aggravare il procedimento ( L. n° 241/90 ) e quindi di non sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di cui all'art. 194, c.1 lett. e del TUEL, ritenendo altresì di dover rispettare il termine di 30 giorni per i pagamenti a favore dei fornitori ( D.Lgs. n° 192/2012);



## COMUNE DI BRONTE

**Dato atto** che con deliberazione n° 31/2014/PAR la Corte dei Conti , Sezione regionale di controllo per la Liguria, in risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto la corretta interpretazione del nuovo testo dell'art. 191 , c. 3 del TUEL, nel 5° quesito relativo al caso in cui se superando il termine di 20 giorni si debba sempre procedere ad applicare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 , c. 1 lett. e del TUEL, specifica che la novella legislativa pone un preciso obbligo di attivazione da parte della Giunta se i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti;

**Vista** la delibera di C.C. n° 40 del 11/07/2018 riguardante l'approvazione del bilancio previsionale per il corrente anno 2018;

**Visto** il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;


**Visto** il D.Lg.s. 18.04.2016 n° 50 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

### PROPONE

Per i motivi di cui in espositiva:

- 1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto dell'affidamento di cui all'allegato verbale di somma urgenza del 22/06/2018, ai fini di protezione civile, con la procedura di cui all'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di approvare l'allegata perizia giustificativa – consuntivo lavori redatta in data 27.07.2018 dal Geom. Saitta per l'importo complessivo di €. 49.581.56 comprensivo di iva al 22%;
- 4) di demandare al Capo della V Area Tecnica . Responsabile del servizio, di regolarizzare la copertura della spesa complessiva di €. 49.581,56, trattandosi di spesa urgente ed indifferibile, imputando la stessa, con successivo atto;
- 5) di dare atto che la presente proposta di deliberazione modifica la precedente di pari numero , recante i pareri di regolarità tecnica e contabile del 09/08/2018;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;



## COMUNE DI BRONTE

- 7) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico", voce "delibere di G.M.";
- 8) di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi Notificatori per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".



# Comune di Bronte

"CITTA' DEL PISTACCHIO E DELLA CULTURA"

V AREA

Prot. N° 2176/UTC

Bronte, 22/06/2018

OGGETTO: Danni alla funzionalità dinamica di un tratto del sistema fognario di Via Messina a causa di violento temporale.

Verbale di somma urgenza ex art.163 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

Al Sig. Sindaco - SEDE

Al Capo della V^ Area - SEDE

Al Capo della III^ Area - SEDE

Intorno alle ore 14,30 del 22/06/2018 a seguito dell'eccezionale e violento temporale abbattutosi nel centro abitato, caratterizzato da fitta pioggia battente di forte intensità, il sottoscritto geom. Felice Spitaleri, Istruttore Tecnico in turno di reperibilità del Servizio Comunale di Protezione Civile, veniva contattato telefonicamente dai Carabinieri di Randazzo che riferivano di avere ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in Via Messina in merito alla violenta e consistente fuoriuscita di liquami da alcuni pozzetti di ispezione del sistema fognario comunale della stessa Via Messina.

Lo scrivente, preso atto della segnalazione di cui sopra, si attivava con immediatezza effettuando un sopralluogo nella via Messina per i dovuti accertamenti richiesti del caso.

Dalla ricognizione sul luogo, ancora a pioggia battente, si constatava che a causa del violento temporale il sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche della Via Messina era andato in crisi. La condotta fognaria di acque bianche risultava in pressione per otturazione determinando rigurgiti da due pozzetti di ispezione, ubicati in prossimità dell'incrocio con la via Galvani, con fuoriuscita a pressione verso l'alto delle acque piovane. Le acque non raccolte dalle caditoie ruscellavano in superficie e trovavano vie di deflusso nei punti di depressione, scendendo selvaggiamente lungo le strade laterali trascinando materiali e detriti diversi rigurgitati sia dai due pozzetti di cui sopra, nonché per erosione di tratti di asfalto della sede stradale.

Per quanto predetto lo scrivente informava il Sindaco e l'ing. Salvatore Caudullo, i quali verbalmente disponevano l'attivazione del Geom. Saitta Santo Antonino, responsabile tecnico del Servizio Idrico Integrato e del Geom. Spitaleri Angelo, responsabile tecnico dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, per supporto tecnico ricognitivo, nonché di una pattuglia del Comando di Polizia Municipale per controllo della viabilità.

Si effettuava una sommaria ma mirata ricognizione lungo le strade in cui si è riversato il maggiore flusso delle acque piovane e soprattutto in quelle sottese alla Via Messina. Si sono riscontrati danni diffusi alla pavimentazione stradale, lungo diversi tratti della stessa Via Messina, nella Via Caravaggio con anche la scopertura di un tratto della condotta della linea della pubblica illuminazione, nella Via Sturzo e nella Via Madonna del Riparo. Si è rilevata la presenza di

consistenti quantità di detriti, trascinati dal flusso idrico, lungo la Via Messina all'incrocio con Via Lucciola, nella Via Madonna del Riparo, in Piazza Avv. V. Castiglione, nella Via Card. De Luca, nella Via Palermo, nel Viale Regina Margherita, nella Via Caravaggio, nella Via Sturzo e nella Via Sterope, interessando anche le caditoie presenti in alcune di dette strade. Si è rilevata la presenza di consistenti quantità di detriti, trascinati dal flusso idrico, lungo la Via messina all'incrocio con Via Lucciola, nella Via Madonna del Riparo, in Piazza Avv. V. Castiglione, nella Via Card. De Luca, nella Via Palermo, nel Viale Regina Margherita, nella Via Caravaggio e nella Via Sturzo, interessando anche le caditoie presenti in alcune di dette strade.

Dalla ricognizione effettuata, si rilevava uno stato di pericolosità per l'incolumità e la sicurezza pubblica attribuita, in atto, alle gravi difficoltà di viabilità causata dall'eccezionale flusso idrometeorologico e la forte velocità di corrivazione correlata alla pendenza della strada interessata e i conseguenti diffusi dissesti, buche e sconessioni sparse in diversi tratti della sede stradale, con grossi frammenti di asfalto divelti a causa dalla erosione delle stesse acque piovane, in particolare nel tratto della Via Messina compreso tra l'incrocio con Via Etna e poco oltre l'incrocio con Via Lucciola ed in Via Caravaggio, nonché di segnalazioni di infiltrazione di acqua in alcune abitazioni di Via Messina, di Via Caravaggio e in Via Torretta dove, in quest'ultima, un residente ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali sul luogo hanno rilevato che il loro intervento non si rendeva necessario.

Dopo circa due ore, a temporale finito, il Sindaco convocava una riunione tecnica per fare il punto della situazione e decidere gli interventi urgenti da porre in essere.

Per quanto predetto, non essendo al momento possibile verificare l'esatta entità dei danni subiti della funzionalità dinamica del condotto fognario di acque bianche di Via Messina, avuto riguardo di considerare che si sono verificati temporali anche nei giorni precedenti, oltre che quello più violento registrato nella giornata odierna, tutti caratterizzati da forti acquazzoni in breve lasso di tempo, si è ipotizzata la concausa del flusso intenso di acque piovane misto a eventuali detriti presenti all'interno del condotto fognario che hanno provocato l'otturazione o comunque una strozzatura, oppure una disarticolazione per cedimento della sezione di smaltimento e, di conseguenza, il riflusso dei liquami dal punto più vicino. Riflusso di liquami che potrebbe ripetersi con la stessa dinamica qualora non si operassero i necessari interventi.

Accertata l'esistenza delle suddette occorrenze, si ravvisava la necessità di attivare con immediatezza e l'urgenza del caso, una impresa locale per porre in essere tutti gli opportuni interventi mirati a rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo e finalizzati a garantire condizioni di sicurezza per la transitabilità della rete viaria interessata, consentire prioritariamente il ripristino della funzionalità dinamica del sistema fognario di Via Messina e la conseguente normalizzazione igienico sanitaria, nonché impedire il peggiorare della situazione a seguito di una eventuale reiterazione dell'evento meteo avverso.

La situazione come sopra rilevata risulta grave e tale da rendere necessaria la salvaguardia delle sedi stradali interessate e dell'incolumità pubblica. Pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 18/04/2016 n° 50 e s.m.i. si considera l'inderogabilità e l'urgenza di eseguire i seguenti lavori strettamente necessari e urgenti da effettuare:

- 1)- Collocazione segnaletica di emergenza;
- 2)- Rimozione dei detriti lungo le strade interessate;
- 3)- Scavo a sezione per demolizione di pavimentazione stradale esistente e messa a nudo condotto fognario interessato;
- 4)- Verifica del funzionamento dinamico del sistema fognario interessato;
- 5)- Ricostruzione di tratto di condotta fognaria occorrente mediante messa in opera di tubazioni, compreso pezzi speciali, giunzioni, etc...;
- 6)- ristrutturazione di pozzetti di ispezione;
- 7)- ricolmo degli scavi;
- 8)- ripristino tratti di pavimentazione stradale;

Rilevato che l'estrema urgenza di eseguire i predetti lavori non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione. I sottoscritti dichiarano ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. che i lavori rivestono carattere di somma urgenza e, di conseguenza, si è individuata la ditta Simeto Costruzioni con sede in Bronte in Contrada San Nicola sn che, contattata per l'affidamento dei lavori di cui sopra, si è resa disponibile ad intervenire immediatamente con operatori, mezzi ed attrezzi adeguati e di cui è stata verificata la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, avendone i requisiti previsti dalla legge e dichiarando nell'accettare l'incarico di possedere:

- L'iscrizione alla C.C. I.A.A. per settore di attività conforme alle forniture o ai lavori da eseguire;
- I mezzi e le attrezzature efficaci per la tipologia di intervento in argomento;
- Il personale specializzato necessario;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva con la regolarità alla data odierna;
- La conoscenza e la consapevolezza delle responsabilità e mansioni connesse al superiore incarico.

Per i lavori e le prestazioni, che saranno contabilizzati a misura, si prevede una spesa contenuta entro i limiti di cui all'art. 36 comma 2a del D. Lgs n°50/2016.

Del che si è redatto il presente verbale, che si trasmette al Sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.-

L'ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Spitaleri Felice





L'ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Saitta Santo Antonino



L'ISTRUTTORE TECNICO

Geom. Spitaleri Angelo



Comune di BRONTE

Provincia  
CATANIA

**Perizia giustificativa ai sensi dell'art. 163  
D.Lgs. n° 50/2016  
CONSUNTIVO LAVORI**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CAUSA DANNI ALLA  
FUNZIONALITA' DINAMICA DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA MESSINA  
CAUSA DI VIOLENTO TEMPORALE DEL 22.06.2018  
LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26.07.2018

**COMMITTENTE**

Comune di BRONTE

**IMPRESA**

SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.

  
SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.

**IL TECNICO**



Geom. Santo Antonino Salita

BRONTE li 27 LUG. 2018

CONTABILITA' LAVORI a seguito dell'evento meteo del 22-06-2018 nel Comune di Bronte, lavori in urgenza per ripristino rete fognaria, viabilità e interventi vari.

N° Ord.	TARIFFA	Descriz.	U.M.	Q.tà	P.uni da Comp.	Totale
<b>Ripristino linea acque bianche via Messina Alta</b>						
1	1.4.5	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismission..... Dim. 4 x 8 = Mq 32 x H 0,25 = 800 Mqx cm	mq x cm	800	€ 1,21	€ 968,00
2	1.1.4.2	Scavo a sezione obbligata ..... Dim. 4 x 8 = Mq 32 x H 2 mt= Mc 64 si considera circa 80%	Mc	51,2	€ 9,22	€ 472,06
3	1.2.3	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti art.	mc	51,2	€ 4,93	€ 252,42
4	1.2.5.2	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.1.4.2 Mc 51,2 x 6 Km	Mc x Km	307,2	€ 0,63	€ 193,54
5		Compenso x conferimento in discarica Mc 51 per un Ps. 1,4 Tonn/mc= 71,68 + asfalti 32 mq x h 0,25 = 11.2Tonn. Sommano	Tonn	82,88	€ 17,00	€ 1.408,96
6	13.3.5.4	Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura a bassa pressione in polietilene ad alta densità, a parete strutturata del tipo spiraleto..... Dn 1000	MI	6,5	€ 383,63	€ 2.493,60
7	13.9.7.7	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polietilene	cad	1	€ 2.100,70	€ 2.100,70
8	13.9.13.26	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato..... Soletta per pozzetto 1.86 x 1.86 m	cad	1	€ 1.067,91	€ 1.067,91
9	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura..... Classe D 400.. Dim 75 x 75	Kg	93	€ 4,14	€ 385,02
10	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente..... per opere in fondazione lavori stradali..	mc	16	€ 139,80	€ 2.236,80
11	6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli inerti non superiore a 40..... Per strade in ambito urbano	mc	23,6	€ 32,47	€ 766,29
12	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito.. urbano.... Si considera un area di 4 x 8 = 32 Mq x un H pari a cm 20	mq / cm	640	€ 2,26	€ 1.446,40
<b>Realizzazione Pozzetto fognario via Sterope 59 Bronte, intervento del 09-07-18.</b>						
13	1.4.5	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismission..... Dim. 6 x 3 = Mq 18 x H 0,10 = 90 Mqx cm	mq x cm	180	€ 1,21	€ 217,80

14	1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza... Area interessata dalla condotta esistente... Dim. 1,5 x 1,5 x h 1 = Mc 2,25	Mc	2,25	€ 109,37	€ 246,08
15	1.1.4.2	Scavo a sezione obbligata ..... Dim. 4,5 x 1,5 = Mq 32 x H 1,5 m = Mc 10 12	Mc	10,12	€ 9,22	€ 93,31
16	1.2.5.2	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.1.9.1 e 1.1.4.2 Mc 12,37 x 8 Km	Mc x Km	98,96	€ 0,63	€ 62,34
17		Compenso x conferimento in discarica Mc 12,37 per un Ps. 1,4 Sommano	Tonn	17,32	€ 17,00	€ 294,44
18	13.9.11.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 ...	cad	1	€ 854,81	€ 854,81
19	13.3.9.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati....	ml	1,5	€ 35,38	€ 53,07
20	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente..... per opere in fondazione lavori stradali..	mc	4,5	€ 139,80	€ 629,10
21	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura..... Classe D 400.. Dim 75 x 75	Kg	93	€ 4,14	€ 385,02
22	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito.. urbano.... Si considera un area di 6,5 x 3,5 = 32 Mq x un H cm 7	mq / cm	159,25	€ 2,26	€ 359,91
<b>Economie</b>						
23	Lista 1	Pulizia detriti e messa in sicurezza buche.				€ 1.453,00
24	Lista 2	Pulizia detriti e f.p.o. di asfalti				€ 4.007,00
25	Lista 3	Demolizione e rimozione materiali pozzetto via Messina n° 38 e messa in sicurezza buca via messina alta.				€ 4.658,00
26	Lista 4	Verifica pozzetti linea principale di Messina n° 38 a salire, espurgo con acqua, pulizia detriti interni alla condotta e al pozzetto, posa soletta e getto cls.				€ 2.922,00
27	Lista 5	Pulizia pozzetti viale Sardegna dal n° civ. 2 al n° 8 e pozzetti c.le Cagliari				€ 1.815,20
28	Lista 6	Posa in opera di asfalto pozzetto di via Messina n° 38, rimozione transenne e segnaletica				€ 1.032,00
29	Lista 7	Pulizia ed espurgo pozzetti via Mosè				€ 2.195,00
30	Lista 8	Trasporto e scarico acqua				€ 596,00
<b>Scarifica e rifacimento manto di usura in via Venerabile Capizzi Bronte . Ml. 62,80 x Largh. 4,30 = Mq 270,04</b>						
31		Trasporto A/r di finitrice e rullo	cad	2	€ 750,00	€ 1.500,00
32	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto..... Dim. 62,80 x Largh. 4,30 = Mq 270,04 X h 4 CM	mq	270,04	€ 5,12	€ 1.382,60
33	1.2.5.2	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.4.1.2. Mq 270,04 x h 0,04 = Mc 10,80 x 7 Km	Mc x Km	75,61	€ 0,63	€ 47,63
34		Compenso x conferimento in discarica Mc 10,80 per un Ps. 1,5 Tonn. Sommano	Tonn	16,2	€ 22,00	€ 356,40
35	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito.. urbano.... Si considera un area di 62,80 x 4,3 x H 0,04 = Mq cm	mq / cm	1080,16	€ 2,26	€ 2.441,16
36	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente..... per opere in fondazione lavori stradali.. Si considera solo la fornitura, per cui il prezzo viene decurtato dell'incidenza della manodopera che è pari al 2,74% = 139,80 - 2,74% = € 135,97	mc	18	€ 135,97	€ 2.447,46

Sommano € 43.841,03

a detrarre il ribasso del 10%

€ 4.384,14

SOMMANO

€ 39.456,93

Oneri per la sicurezza il 3%

€ 1.183,70

sommanov i lavori

€ 40.640,63

PER IVA ALM 22%

€ 8.940,93

**TOTALI € 49.581,56**

**SIMEO COSTRUZIONI s.r.l.**

LISTA 1 ECONOMIE GIORNO 22-06-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
Pulizia detriti e messa in sicurezza buche.					
N.		U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	
<b>1 MATERIALE</b>					
1.1	Asfalto a freddo	cad	30	€ 10,00	€ 300,00
1.2					
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ 300,00
<b>2 NOLI</b>					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ -
<b>3 TRASPORTI</b>					
3.1					€ -
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ -
<b>4 MEZZI</b>					
4.1		ORA			€ -
4.2	Autocarro per carico detriti	h	5	€ 40,00	€ 200,00
4.3	Furgone con asfalto	h	5	€ 20,00	€ 100,00
4.4	Fiat sedici per ispezione strade	h	5	€ 15,00	€ 75,00
4.5					
SUBTOTALE D....					€ 375,00
<b>5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE</b>					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP.QUALIF. N° 4 op.	ORA	20	23,67	€ 473,40
5.3	OP. COMUNE	ORA			€ -
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 473,40
TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)					€ 1.148,40
<b>5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA</b>					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE		10%		€ 114,84
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI.....					€ 1.263,24
5.2	UTILE IMPRESA		15,00%		€ 189,49
TOTALE					€ 1.452,73
ARROTONDAMENTO					€ 1.453,00

*Simeto*  
SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.



SIMELO COSTRUZIONI s.r.l.



LISTA 2 ECONOMIE GIORNO 23-06-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
		Pulizia detriti e f.p.o. di asfalti			
N.	U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO	
1	2	3	4	5	
<b>1 MATERIALE</b>					
1.1	Asfalto a freddo	cad	90	€ 10,00	€ 900,00
1.2					
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ 900,00
<b>2 NOLI</b>					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ -
<b>3 TRASPORTI</b>					
3.1	trasporti e oneri di conferimento in discarica	Tonn.	16,8	€ 17,00	€ 285,60
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ 285,60
<b>4 MEZZI</b>					
4.1		ORA			€ -
4.2	Autocarro per carico detriti	h	10	€ 40,00	€ 400,00
4.3	Furgone nissan con asfalto	h	10	€ 20,00	€ 200,00
4.4	Escavatore	h	5	€ 45,00	€ 225,00
4.5	Minipala Gommata	h	6	€ 35,00	210
SUBTOTALE D....					€ 1.035,00
<b>5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE</b>					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP.QUALIF. N° 4 op.	ORA	40	23,67	€ 946,80
5.3	OP. COMUNE	ORA			€ -
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 946,80
<b>TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)</b>					€ 3.167,40
<b>5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA</b>					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE		10%		€ 316,74
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI.....					€ 3.484,14
5.2	UTILE IMPRESA		15,00%		€ 522,62
TOTALE					€ 4.006,76
ARROTONDAMENTO					€ 4.007,00

  
SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.




LISTA 3 ECONOMIE GIORNO 25-06-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
		Demolizione e rimozione materiali pozzetto via Messina n° 38 e messa in sicurezza buca via messina alta.			
N.		U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	
<b>1 MATERIALE</b>					
1.1	cemento rapido per riparaz. Pozzetto	cad	8	€ 5,00	€ 40,00
1.2	Soletta pozzetto	cad	1	€ 350,00	€ 350,00
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ 390,00
<b>2 NOLI</b>					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ -
<b>3 TRASPORTI</b>					
3.1	trasporti e oneri di conferimento in discarica	Tonn	28	€ 17,00	€ 476,00
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ 476,00
<b>4 MEZZI</b>					
4.1		ORA			€ -
4.2	Autocarro	h	12	€ 40,00	€ 480,00
4.3	Furgone	h	12	€ 20,00	€ 240,00
4.4	Escavatore	h	12	€ 45,00	€ 540,00
4.5	Minipala Gommata	h	12	€ 35,00	€ 420,00
SUBTOTALE D....					€ 1.680,00
<b>5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE</b>					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP.QUALIF. N° 4 op.	ORA	48	23,67	€ 1.136,16
5.3	OP. COMUNE	ORA			€ -
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 1.136,16
TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)					€ 3.682,16
<b>5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA</b>					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE		10%		€ 368,22
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI....					€ 4.050,38
5.2	UTILE IMPRESA		15,00%		€ 607,56
TOTALE					€ 4.657,93
ARROTONDAMENTO					€ 4.658,00

*Simeto Costruzioni s.r.l.*




LISTA 4 ECONOMIE GIORNO 28-06-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
		Verifica pozzetti linea principale di Messina n° 38 a salire, espurgo con acqua, pulizia detriti interni alla condotta e al pozzetto, posa soletta e getto cls.			
N.		U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	
<b>1 MATERIALE</b>					
1.1	Cls	Mc	2	€ 85,00	€ 170,00
1.2					€ -
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ 170,00
<b>2 NOLI</b>					
2.1	Autobotte con Acqua per lavaggio condotta linea principale	cad	1	€ 200,00	€ 200,00
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ 200,00
<b>3 TRASPORTI</b>					
3.1	trasporti e oneri di conferimento in discarica	Mc	8,4	€ 17,00	€ 142,80
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ 142,80
<b>4 MEZZI</b>					
4.1		ORA			€ -
4.2	Autocarro Eurocargo	h	9	€ 40,00	€ 360,00
4.3	Furgone nissan	h	9	€ 20,00	€ 180,00
4.4	Escavatore	h	9	€ 45,00	€ 405,00
4.5	Minipala Gommata	h			€ -
SUBTOTALE D....					€ 945,00
<b>5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE</b>					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP.QUALIF. N° 4 op.	ORA	36	23,67	€ 852,12
5.3	OP. COMUNE	ORA			€ -
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 852,12
<b>TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)</b>					<b>€ 2.309,92</b>
<b>5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA</b>					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE		10%		€ 230,99
<b>TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI.....</b>					<b>€ 2.540,91</b>
5.2	UTILE IMPRESA		15,00%		€ 381,14
<b>TOTALE</b>					<b>€ 2.922,05</b>
<b>ARROTONDAMENTO</b>					<b>€ 2.922,00</b>

**SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.**





LISTA 5 ECONOMIE GIORNO 29-06-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
		Pulizia pozzetti viale Sardegna dal n° civ. 2 al n° 8 e pozzetti c.le Cagliari			
N.		U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	
<b>1 MATERIALE</b>					
1.1					€ -
1.2					€ -
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ -
<b>2 NOLI</b>					
2.1	Autoespurgo	a corpo	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ 1.300,00
<b>3 TRASPORTI</b>					
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ -
<b>4 MEZZI</b>					
4.1		ORA			€ -
4.2					€ -
4.3					€ -
4.4					€ -
4.5					€ -
SUBTOTALE D....					€ -
<b>5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE</b>					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP.QUALIF.	ORA	3	23,67	€ 71,01
5.3	OP. COMUNE	ORA	3	21,31	€ 63,93
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 134,94
TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)					€ 1.434,94
<b>5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA</b>					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE		10%		€ 143,49
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI.....					€ 1.578,43
5.2	UTILE IMPRESA		15,00%		€ 236,77
TOTALE					€ 1.815,20
ARROTONDAMENTO					€ 1.815,00

**SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.**  




LISTA 6 ECONOMIE GIORNO 29-06-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
		Posa in opera di asfalto pozzetto di via Messina n° 38, rimozione transenne e segnaletica			
N.		U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	
<b>1 MATERIALE</b>					
1.1	Asfalto a freddo	cad	15	€ 10,00	€ 150,00
1.2					€ -
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ 150,00
<b>2 NOLI</b>					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ -
<b>3 TRASPORTI</b>					
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ -
<b>4 MEZZI</b>					
4.1		ORA			€ -
4.2	Camion Eurocargo	h	6	€ 40,00	€ 240,00
4.3					€ -
4.4					€ -
4.5					€ -
SUBTOTALE D....					€ 240,00
<b>5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE</b>					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP. QUALIF. N° 3 op.	ORA	18	23,67	€ 426,06
5.3	OP. COMUNE	ORA			€ -
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 426,06
TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)					€ 816,06
<b>5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA</b>					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE			10%	€ 81,61
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI.....					€ 897,67
5.2	UTILE IMPRESA			15,00%	€ 134,65
TOTALE					€ 1.032,32
ARROTONDAMENTO					€ 1.032,00

  
SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.




SIME TO COSTRUZIONI s.r.l.



LISTA 7 ECONOMIE GIORNO 30-06-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
		Pulizia ed espurgo pozzetti via Mosè			
N.		U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	
1 MATERIALE					
1.1					€ -
1.2					€ -
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ -
2 NOLI					
2.1	Autoespurgo	a corpo	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ 1.600,00
3 TRASPORTI					
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ -
4 MEZZI					
4.1		ORA			€ -
4.2					€ -
4.3					€ -
4.4					€ -
4.5					€ -
SUBTOTALE D....					€ -
5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP.QUALIF.	ORA	3	23,67	€ 71,01
5.3	OP. COMUNE	ORA	3	21,31	€ 63,93
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 134,94
TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)					€ 1.734,94
5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE			10%	€ 173,49
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI.....					€ 1.908,43
5.2	UTILE IMPRESA			15,00%	€ 286,27
TOTALE					€ 2.194,70
ARROTONDAMENTO					€ 2.195,00

*Simeto Costruzioni s.r.l.*  
**SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.**



LISTA 8 ECONOMIE GIORNO 04-07-2018		DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI			
		Fornitura Acqua			
N.		U.M	QUANTITA'	P. UNITARIO	IMPORTO
1	2	3	4	5	
<b>1 MATERIALE</b>					
1.1					€ -
1.2					€ -
1.3					
1.4					
SUBTOTALE A....					€ -
<b>2 NOLI</b>					
2.1					€ -
2.2					
2.3					
2.4					
SUBTOTALE B....					€ -
<b>3 TRASPORTI</b>					
3.1	Autocarro con botte per trasporto acqua	viaggi	2	€ 200,00	€ 400,00
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
SUBTOTALE C....					€ 400,00
<b>4 MEZZI</b>					
4.1		ORA			€ -
4.2					€ -
4.3					€ -
4.4					€ -
4.5					€ -
SUBTOTALE D....					€ -
<b>5 MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE</b>					
5.1	OP. SPEC.	ORA			€ -
5.2	OP.QUALIF.	ORA	3	23,67	€ 71,01
5.3	OP. COMUNE	ORA			€ -
5.4					
SUBTOTALE E....					€ 71,01
TOTALE PARZIALE E (A+B+C+D+E)					€ 471,01
<b>5 SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA</b>					
5.1	SPESE GENERALI PERCENTUALE		10%		€ 47,10
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI.....					€ 518,11
5.2	UTILE IMPRESA		15,00%		€ 77,72
TOTALE					€ 595,83
ARROTONDAMENTO					€ 596,00



**SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.**



Simeto Costruzioni s.r.l.  
 c.da san Nicola Snc  
 95034 Bronte  
 P. iva 04192410878

Committente: Comune di Bronte.

Offerta per scarifica e rifacimento manto di usura in via Venerabile Capizzi Bronte . MI.  
 62,80 x Largh. 4,30 = Mq 270,04

N° Ord.	TARIFFA	Descriz.	U.M.	Q.tà	P.uni	Totale
1		Trasporto A/r di finitrice e rullo	cad	2	€ 750,00	€ 1.500,00
2	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto..... Dim. 62,80 x Largh. 4.30 = Mq 270,04 X h 4 CM	mq	270,04	€ 5,12	€ 1.382,60
3	1.2.5.2	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.4.1.2. Mq 270,04 x h 0,04= Mc 10,80 x 7 Km	Mc x Km	75,61	€ 0,63	€ 47,63
4		Compenso x conferimento in discarica Mc 10,80 per un Ps. 1,5 Tonn. Sommano	Tonn	16,2	€ 22,00	€ 356,40
5	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito.. urbano.... un area di 62,80 x 4,3 x H 0,04 = Mqx cm Si considera	mq / cm	1080,16	€ 2,26	€ 2.441,16

Sommano € 5.727,80

ONERI SICUREZZA 3% € 171,83

TOTALE € 5.899,63



SIMETO COSTRUZIONI s.r.l.



## COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO  
CALANNA GRAZIANO

IL VICE SEGRETARIO  
SAPIA MARIA TERESA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

#### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 10.08.2018 al 25.08.2018 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL CAPO DELLA I AREA  
AFFARI GENERALI

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 10.08.2018

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);  
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li 10.08.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 95 del 10.08.2018