



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

DETERMINAZIONE

NUMERO 245 DEL 30-06-2016

Oggetto: Attuazione 1° e 2° Programma PNSS Progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il Corso Umberto.-Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010.CIG: 0457313A9D

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

PREMESSO che con deliberazione della G.M. n° 52 del 23/04/2008 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 15/04/2008 per i lavori di "Attuazione 1° e 2° Programma PNSS – Progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il Corso Umberto" per l'importo complessivo di €. 160.000,00 di cui €. 119.821,14 per lavori a base d'asta, €. 3.135,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e €. 37.043,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 122.957,14
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 3.135,52
Lavori soggetti a ribasso			€. 119.821,14
Importo complessivo			€. 122.957,14
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 2.459,14		
2) Consulenza Tecnica Safety Audit	" 3.760,00		
3) I.V.A. il 10% di A	" 12.295,71		
4) Consulenza Tecnica Rilievi Topo/ci	" 2.500,00		
5) Direzione Lavori	" 12.340,00		
6) Imprevisti e arrotondamenti	" 3.689,00		
Sommano	€. 37.043,85	€. 37.043,85	€. 122.957,14
TOTALE COMPLESSIVO			€. 160.000,00

l



COMUNE DI BRONTE

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 413 del 12/11/2008 è stato rimodulato il quadro economico, scaturito dalla redazione del rilievo plani-altimetrico del percorso pedonale in questione, con la seguente articolazione della spesa:

A) Lavori a base d'asta			€. 122.957,14
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 3.135,52
Lavori soggetti a ribasso			€. 119.821,14
Importo complessivo			€. 122.957,14
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 2.459,14		
2) Consulenza Tecnica Safety Audit	" 3.760,00		
3) I.V.A. il 10% di A	" 12.295,71		
4) Consulenza Tecnica Rilievi Topo/ci	" 12.094,37		
5) Riproduzione copie	" 286,78		
6) Imprevisti e arrotondamenti	" 6.147,85		
Sommano	€. 37.043,85	€. 37.043,85	€. 122.957,14
TOTALE COMPLESSIVO			€. 160.000,00

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 423 del 31/12/2009 veniva approvato l'aggiornamento del progetto al nuovo prezziario regionale (D.P. 16/04/2009 – G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009), lo schema del bando di gara e le determinazioni delle modalità di gara;

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 271 del 11/10/2010 venivano approvati i verbali di gara, esperita il 24/06/2010 e seguenti, aggiudicando i lavori in via definitiva alla ditta "SANTA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede a Mussomeli (CL), Via Leonardo Da Vinci n° 37, per l'importo complessivo di €. 111.056,43 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, oltre €. 3.135,52 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 119.821,14
A detrarre il ribasso d'asta del 7,3152%			" 8.765,19
Lavori al netto			€. 111.056,43
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 3.135,52
Importo complessivo			€. 114.191,95
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 2.459,14		
2) Consulenza Tecnica Safety Audit	" 3.760,00		




COMUNE DI BRONTE

3) I.V.A. il 10% di A	“ 11.419,19		
4) Consulenza Tecnica Rilievi Top.ci	“ 12.094,37		
5) Riproduzione copie	“ 286,78		
6) Imprevisti e arrotondamenti	“ 6.147,85		
7) Accantonamento somme per compenso incentivo produttività ufficio gare	“ 796,22		
Sommano	€. 36.962,57	€. 36.962,57	<u>€. 114.191,95</u>
TOTALE COMPLESSIVO			<u>€. 151.154,52</u>

CHE a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia fiscale del 16/09/2011 si è reso necessario adeguare l'aliquota dell'IVA dal 20% al 21% sulle spese varie, rimanendo invariata l'aliquota del 10% sui lavori;

VISTO il nuovo quadro economico redatto dal R.U.P. Geom. Lorenzo Longhitano dell'U.T.C. prot. n° 5034/UTC in data 15/11/2011 per rimodulazione quadro economico, come appresso descritto:

A) Lavori a base d'asta			€. 119.821,14
A detrarre il ribasso d'asta del 7,3152%			“ 8.765,19
Lavori al netto			€. 111.056,43
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			“ 3.135,52
Importo complessivo			€. 114.191,95
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 2.459,14		
2) Consulenza Tecnica Safety Audit	“ 3.791,33		
3) I.V.A. il 10% di A	“ 12.295,71		
4) Consulenza Tecnica Rilievi Topo/ci	“ 12.094,37		
5) Riproduzione copie	“ 286,78		
6) Imprevisti e arrotondamenti	“ 6.113,15		
7) Accantonamenti somme per compenso incentivo produttività ufficio gare	“ 796,22		
Sommano	€. 36.962,57	€. 36.962,57	<u>€. 114.191,95</u>



COMUNE DI BRONTE

TOTALE COMPLESSIVO			€. 151.154,52
-----------------------	--	--	---------------

RILEVATO CHE il predetto appalto è stato regolarizzato con contratto d'appalto in data 29/10/2010, rep. n. 3796;

CHE a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia fiscale a decorrere dal 01/10/2013, si rende necessario adeguare l'aliquota dell'I.V.A. dal 21% al 22% sulle spese varie rimanendo invariata l'aliquota del 10% sui lavori;

VISTO il nuovo quadro economico redatto dal R.U.P. Geom. Lorenzo Longhitano dell'U.T.C. in data 25/10/2013 per rimodulazione quadro economico, come appresso descritto:

A) Lavori a base d'asta			€. 119.821,14
A detrarre il ribasso d'asta del 7.3152%			" 8.765,19
Lavori al netto			€. 111.056,43
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 3.135,52
Importo complessivo			€. 114.191,95
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 2.459,14		
2) Consulenza Tecnica Safety Audit	" 3829,24		
3) I.V.A. il 10% di A	" 12.295,71		
4) Consulenza Tecnica Rilievi Top.ci	" 12.094,37		
5) Riproduzione copie	" 286,78		
6) Imprevisti e arrotondamenti	6.075,24		
7) Accantonamento somme per compenso incentivo produttività ufficio gare	" 796,22		
Sommano	€. 36.962,57	€. 36.962,57	€. 114.191,95
TOTALE COMPLESSIVO			€. 151.154,52

OSSERVATO CHE con note rispettivamente datate 05/08/2014, acquisita al prot. generale in data 18/08/2014 al n. 17111, del 15/12/2014 acquisita al prot. generale in data 23/12/2014 n. 27163 e del 16/02/2015 acquisita al prot. generale in data 18/02/2015 n. 3452, a firma dell'Avv. Alessandro Orlando per conto della ditta Santa Rosa Società Cooperativa, il Comune di Bronte è stato diffidato a reperire e garantire i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità a procedere all'adeguamento dei prezzi, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di stipula del contratto d'appalto e la consegna dei lavori; **CHE**, al fine di poter dare concreto inizio ai lavori in oggetto, stante che non era possibile anticipare le somme con il bilancio comunale, in data 03/03/2015 con nota prot. n. 4505, questo Ente ha sollecitato l'erogazione del finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; **CHE** il progetto in essere è stato inserito ed ammesso a cofinanziamento nella graduatoria unica delle



COMUNE DI BRONTE

proposte di cui al bando di selezione per la realizzazione di interventi di rilevanza regionale a favore della sicurezza stradale, giusto D.D.G. n° 1466/7° Tr del 19/12/2007, modificato ed integrato con D.D.G. n. 535 del 25/06/2008 del Dipartimento dei Trasporti (Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), pubblicato sulla GURS n. 30 del 04/07/2008, per l'importo di €. 160.000,00, di cui €. 120.000,00 a valere sul contributo a carico del PNSS (70%) ed €. 48.000,00 a carico del bilancio comunale (30%) e che solo in data 28/08/2015, con nota prot. n. 42896 dello stesso Assessorato, assunta al protocollo generale al n. 21308 in data 07/09/2015, è stato trasmesso il Decreto di finanziamento n. 1644 del 17/07/2015 dell'importo complessivo di €. 112.000,00, sollecitato con la nota prot. n° 4503 del 03/03/2015 di questo Ente;

CHE in data 15/12/2015 la Direzione dei Lavori, Geom. A. Bonina, ha redatto la perizia di variante contenuta nell'importo del progetto originario, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. 151.154,52, di cui €. 102.640,77 per lavori, €. 11.551,18 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi €. 114.191,95 ed €. 36.962,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto schema di atto di sottomissione del 15/12/2015, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 110.741,75
A detrarre il ribasso d'asta del 7,3152%			" 8.100,98
Lavori al netto			€. 102.640,77
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 11.551,18
Importo complessivo			<u>€. 114.191,95</u>
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 2.459,14		
2) Consulenza Tecnica Safety Audit	" 3829,24		
3) I.V.A. il 10% di A	" 11.419,19		
4) Consulenza Tecnica Rilievi Topo/ci	" 12.094,37		
5) Riproduzione copie	" 286,78		
6) Imprevisti e arrotondamenti	6.750,42		
7) Accantonamento somme per compenso incentivo produttività ufficio gare	" 796,22		
Sommano	€. 36.962,57	€. 36.962,57	<u>€. 114.191,95</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€. 151.154,52

CHE la commissione consiliare "Urbanistica e Lavori Pubblici" con verbale n. 8 del 20/11/2015, aveva formulato un atto di indirizzo all'Amministrazione Comunale al fine di predisporre la perizia di variante di che trattasi, consistente nella rielaborazione planimetrica del percorso pedonale, limitando la realizzazione dei marciapiedi larghezza non inferiore a cm. 100 per ciascuno dei lati e di adeguare quelli esistenti alla misura non inferiore a cm. 100;



COMUNE DI BRONTE

RITENUTO, infine di poter procedere alla relativa approvazione:

VISTA la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006.;

VISTO il D.P.R. n°207/2010;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n° 02 del 11/01/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V Area Tecnica , Tecnico Manutentiva ed Urbanistica al Dott. Ing. Salvatore Caudullo;

DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva .

1) Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di "Attuazione 1° e 2° Programma PNSS – Progetto di riqualificazione del percorso pedonale lungo il Corso Umberto", redatta in data 15/12/2015 dal Direttore dei Lavori Geom. A. Bonina ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. 151.154,52, di cui €. 102.640,77 per lavori, €. 11.551,18 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da computare a parte quindi per complessivi €. 114.191,95 ed €. 36.962,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed approvata dal RUP Geom. L. Longhitano con provvedimento del 15/12/2015 con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 110.741,75
A detrarre il ribasso d'asta del 7,3152%			" 8.100,98
Lavori al netto			€. 102.640,77
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 11.551,18
Importo complessivo			<u>€. 114.191,95</u>
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 2.459,14		
2) Consulenza Tecnica Safety Audit	" 3.829,24		
3) I.V.A. il 10% di A	" 11.419,19		
4) Consulenza Tecnica Rilievi Top.ci	" 12.094,37		
5) Riproduzione copie	" 286,78		
6) Imprevisti e arrotondamenti	6.750,42		
7) Accantonamento somme per compenso incentivo produttività ufficio gare	" 796,22		
Sommano	€. 36.962,57	€. 36.962,57	<u>€. 114.191,95</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€. 151.154,52



COMUNE DI BRONTE

- 2) Approvare lo schema di atto di sottomissione contenente n° 23 nuovi prezzi , costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Dare atto che alla spesa complessiva di €. 151.154,52 si farà fronte con l'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n° 271 del 11/10/2010 ed il successivo decreto D.D.G. n° 1644 del 17/07/2015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture , della Mobilità e dei Trasporti;
- 4) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 5) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanza ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "Determina";
- 7) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento
LONGHITANO LORENZO

Il CAPO V AREA
Caudullo Salvatore

6