

COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 161 DEL 29-05-2017

Oggetto: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media L.Castiglione-Cimbali. Approvazione della perizia di variante e suppletiva del 07/04/2017 e del relativo atto di sottomissione.

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

PREMESSO che con D.D.S. n. 926 del 24.02.2015 è stato ammesso a finanziamento il progetto riguardante i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media Castiglione - Cimbali, per un importo pari ad €. 1.330.000,00, di cui €. 895.276,79 per lavori a base d'asta, €. 36.706,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 398.017,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione n. 164 del 21/05/2015 del Dirigente Tecnico, veniva stabilito di appaltare i lavori di che trattasi a mediante indizione di procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.;

Che la procedura aperta è stata aggiudicata all'impresa SCA.CE.BIT s.r.l. con sede in Piedimonte Etneo (CT), per l'importo di €. 552.201,35, al netto del ribasso percentuale del 38,3206 % offerto in sede di gara, oltre ad €. 36.706,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Che a seguito di espletamento della predetta gara il quadro economico autorizzato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.S. n. 5845 del 03/10/2016 è il seguente:

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 38,3206%		€. 552.201,35
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€. 36.706,04
Importo al netto del ribasso d'asta (comprensivo degli oneri di sicurezza)		€. 588.907,39
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		



COMUNE DI BRONTE


1) Iva sui lavori 10%	€. 58.890,74	
2) Per oneri di accesso alla discarica	€. 15.000,00	
3) per pubblicazione bando di gara	€. 15.000,00	
4) Spese tecniche 2% sui lavori	€. 18.000,00	
5) Spese tecniche collaudo statico	€. 5.000,00	
6) Spese tecniche collaudo amministrativo	€. 12.000,00	
7) Attrezzature di ausilio alla formazione (circa 10%)	€. 90.000,00	
8) Lavori a lista e fattura	€. 60.000,00	
9) Pagamento ACVP	€. 375,00	
10) Accantonamento	€. 29.580,09	
11) Imprevisti e arrotondamenti	€. 46.599,14	
Totale somme a disposizione	€.350.444,97	€. 350.444,97
Importo complessivo del finanziamento		€. 939.352,36
Economie (ribasso d'asta, economia iva, geologo+iva e spese per indagini geognostiche+iva		€.390.647,64

Che in data 03/03/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n° 3916 con la predetta impresa;
Che in data 16/03/2016 si è proceduto all'effettiva consegna dei lavori, che avrebbero dovuto essere ultimati entro il 15/03/2017;

Che in data 18/01/2017 è stata disposta una prima sospensione dei lavori causata dalle avverse condizioni meteorologiche ed in data 22/02/2017 si è proceduto alla relativa ripresa, per cui la data di ultimazione è stata differita al 21/04/2017;

Che in data 07/04/2017 è stata proposta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante e suppletiva ai sensi del 3° comma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, comportante una variazione contrattuale del 4,65% e con i seguenti ulteriori lavori:

- sostituzione di tutti gli infissi interni ed esterni per rendere adeguare la scuola al D.Lgs n. 81/2008;
- lucidatura dei pavimenti nei piani 1° sottostrada e terra che, allo stato attuale, causa lavorazioni in




COMUNE DI BRONTE

c.a. per l'adeguamento strutturale, risultano essere deteriorati e non idonei per la nuova apertura dell'anno scolastico;

Rilevato che la perizia in argomento è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con provvedimento del 14/04/2017 con il seguente quadro economico di spesa:

Per lavori al netto del ribasso d'asta del 38.3206%		€. 579.632,69
Oneri per la sicurezza		€. 36.706,04
	importo totale	€. 616.338,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€. 61.633,87	
Oneri conferimento in discarica	€. 15.000,00	
Spese pubblicazione bando di gara	€. 1.380,64	
Spese tecniche sui lavori	€. 18.000,00	
Spese tecniche collaudo statico	€. 5.500,00	
Fornitura e collocazione ascensore incluso iva	€. 40.000,00	
Attrezzature di ausilio alla formazione	€. 90.000,00	
Lavori a liste e fatture	€. 60.000,00	
Pagamento AVCP	€. 375,00	
Accantonamento	€. 29.580,09	
Prove di laboratorio	€. 1.543,92	
Sommano	€. 323.013,62	€. 323.013,62
	Totale complessivo	€. 939.352,35

Ritenuto infine di poter procedere all'approvazione in linea amministrativa della superiore perizia di variante;



COMUNE DI BRONTE

Rilevato che la predetta perizia non comporta alcun aumento di spesa in quanto rientra entro l'importo di cui al decreto di finanziamento dell'Assessorato Regionale Istruzione D.D.S. n° 5485 del 03/10/2016;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Vista la L.R. n° 48/91;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;


Visto il Decreto Sindacale n° 12 del 02/05/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Capo della V^Area Tecnica al Dott.Ing. Salvatore Caudullo;

DETERMINA

Per motivi di cui in espositiva:

1) di approvare la perizia di variante datata 07/04/2017 relativa ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media L.Castiglione-Cimbali redatta dal Geom. Antonino Bonina ai sensi dell'art. 132 c. 3 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 161 c. 10 del D.P.R. n. 207/2010 ed approvata dal R.U.P. geom. Felice Spitaleri con provvedimento del 14/04/2017 con il seguente quadro economico:

Per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,3206%		€. 579.632,69
Oneri per la sicurezza		€. 36.706,04
	totale	€. 616.338,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€. 61.633,87	
Oneri conferimento in discarica	€. 15.000,00	
Spese pubblicazione bando di gara	€. 1.380,64	
Spese tecniche sui lavori	€. 18.000,00	
Spese tecniche collaudo statico	€. 5.500,00	
Fornitura e collocazione ascensore incluso iva	€. 40.000,00	
Attrezzature di ausilio alla formazione	€. 90.000,00	



COMUNE DI BRONTE

Lavori a liste e fatture	€. 60.000,00	
Pagamento AVCP	€. 375,00	
Accantonamento	€. 29.580,09	
Prove di laboratorio	€. 1.543,92	
Sommano	€. 323.013,62	€. 323.013,62
	Totale complessivo	€. 939.352,35

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla predetta perizia di variante e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che la predetta perizia non comporta alcun aumento di spesa in quanto i lavori suppletivi previsti trovano la relativa copertura finanziaria entro l'importo di cui al decreto di finanziamento dell'Assessorato Regionale Istruzione D.D.S. n° 5485 del 03/10/2016;
- 4) Inviare la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 5) Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento;
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimento Dirigenti", voce "Determine";
- 7) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO V AREA
Caudullo Salvatore