



## COMUNE DI BRONTE

### VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE

NUMERO 439 DEL 31-12-2014

**Oggetto:** Lavori di "Trasformazione in rotabile della Regia Trazzera Bronte-Floresta". Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa.

#### IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

##### PREMESSO:

- Che questa Amministrazione Comunale con nota prot. n.48 del 23/02/2009 chiedeva all'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) un finanziamento di €. 30.000,00 per la realizzazione dei "Lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte - Floresta";
- Che l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) con propria nota prot. n.4368/196 del 29/04/2009 comunicava che con proprio atto deliberativo n.62/CA del 25/02/2009 finanziava l'importo di €.30.000,00 per i lavori di cui in oggetto;
- Che con provvedimento a firma del Dirigente Tecnico ing. S. Caudullo prot. n.1987/UTC del 07/05/2009 veniva conferito l'incarico di Progettista al Geom. Angelo Spitaleri, dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Che in data 25/03/2010 veniva redatto il progetto esecutivo, dal Geom. Angelo Spitaleri, per l'importo ammontante a complessive €.30.000,00 di cui €.22.329,20 per lavori a base d'asta, (compresi gli oneri per la sicurezza), ed €. 7.670,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione n° 185 del 29/06/2011 veniva approvato il progetto di cui sopra con il seguente quadro economico così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€	21.079,20
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.250,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 20% sui lavori	€	4.465,84
2) Spese pubblicazione bando di gara	€	250,00
3) Indennità Tecnica il 2% sui lavori	€	446,57
4) Oneri di accesso a discarica	€	1.260,89
5) Imprevisti e arrotondamenti	€	887,50
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>7.670,80</b>
<b>Importo Complessivo Progetto</b>	<b>€</b>	<b>30.000,00</b>

- Che l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) con provvedimento di concessione n.560 repertorio n.29 del 20/12/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - il 06/03/2012 al n.3350, assentiva la concessione del finanziamento del progetto dei "Lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte - Floresta";

h



## COMUNE DI BRONTE

- Che su direttiva dell'Amministrazione Comunale, si richiedeva al Dirigente Tecnico e al Progettista la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo la stessa sede stradale allo scopo di garantire sicurezza per il traffico veicolare e pedonale e un maggiore "senso" di sicurezza fisica e psicologica agli utenti che si servono della strada in esame per raggiungere le abitazioni ubicate sui propri fondi agricoli;
- Che il Dirigente Tecnico dava incaricato al progettista Geom. Angelo Spitaleri di rimodulare il progetto come da direttive dell'Amministrazione Comunale;
- Che, in correlazione alla esiguità delle somme appositamente disponibili in bilancio, il progettista Geom. Angelo Spitaleri rimodulava il progetto relativo alla sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte – Floresta integrandolo con gli ulteriori lavori di predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione per un tratto di 540,00 mt mediante la posa in opera degli elementi base dell'impianto;
- Che dalla rimodulazione di cui sopra scaturiva il nuovo importo progettuale per un importo complessivo di **€50.000,00** di cui **€ 37.659,76** per lavori a base d'asta, (compresi gli oneri per la sicurezza), ed **€ 12.340,24** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con **determinazione del Dirigente Tecnico n.265 del 31/12/2012** veniva approvato il progetto esecutivo, redatto in data 13/12/2012 dal Geom. Angelo Spitaleri dell'UTC ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. a norma dell'art.5 della L.R. n.12/07/2011 n°12, dell'importo complessivo di **€50.000,00** di cui **€ 37.659,76** per lavori a base d'asta, (compresi gli oneri per la sicurezza), ed **€ 12.340,24** per somme a disposizione dell'Amministrazione e che il quadro economico del progetto veniva così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€	<b>36.159,76</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 21% sui lavori	€	7.908,55
2) Spese pubblicazione bando di gara	€	250,00
3) Indennità Tecnica il 2% sui lavori	€	753,20
4) Oneri di accesso a discarica	€	1.922,79
5) Imprevisti e arrotondamenti	€	1.505,70
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>12.340,24</b>
<b>Importo Complessivo Progetto</b>	<b>€</b>	<b>50.000,00</b>

- Che con **Determinazione del Dirigente Tecnico n.70 del 11/05/2013** veniva approvato il verbale di gara del 28/02/2013 concernenti l'aggiudicazione, con procedura di cottimo appalto, dei lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte – Floresta :

- Che con la predetta Determinazione del Dirigente Tecnico n.70 del 11/05/2013 - venivano aggiudicati i lavori di che trattasi all'impresa Uccellatore Angelo con sede in Bronte Piazza S. Antonio n.28 per l'importo di **€25.897,62** al netto del ribasso d'asta del 28,3800% offerto in sede di gara oltre a **€ 1.500,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché contestualmente si prendeva atto del quadro economico rielaborato, a seguito della superiore aggiudicazione e come di seguito articolato:

Lavori a base d'asta	€	<b>36.159,76</b>
a detrarre il ribasso d'asta del 28,3800%	€	10.262,14
Importo Lavori al netto	€	<b>25.897,62</b>
Oneri per la Sicurezza	€	1.500,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>27.397,62</b>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

l



## COMUNE DI BRONTE

1) IVA 21% sui lavori	€	5.753,50
2) Indennità Tecnica 2% sui lavori	€	753,20
3) Oneri per conferimento a discarica	€	1.922,79
4) Accantonamento indennità commissione di gara	€	530,81
5) Spese pubblicazione bando di gara	€	250,00
6) Imprevisti e arrotondamenti	€	1.505,70
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>10.716,00</b>
<b>Importo Complessivo</b>	<b>€</b>	<b>38.113,62</b>

- Che in data 12/07/2013 veniva stipulato il relativo Contratto di Appalto Scrittura Privata Autenticata con rogazione del Segretario dell'Ente - Repertorio n.3861 del 12/07/2013 - Registrato a Catania sportello di Bronte il 18/07/2013 al n.494/1;

- Che in data 26/07/2013 si procedeva alla consegna dei lavori senza che siano state formulate osservazioni e/o riserve da parte della ditta aggiudicataria;

- Che in data 31/07/2013 venivano regolarmente iniziati i lavori;

- Che il Dirigente Tecnico nella qualità anche di RUP autorizzava la Direzione dei Lavori a procedere alla sospensione dei lavori e alla redazione di apposita perizia di variante;

- Che in data 24/09/2013 si procedeva alla sospensione dei lavori;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c del D.Lgs. n° 163/2006 , il cui importo netto è complessivamente pari a €. **58.113,62**, di cui €. 39.308,06 per lavori al netto, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso , ed €.18.805,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTI** gli elaborati costituenti la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto e costituiti da:

- All.1 - Relazione tecnica;
- All.2 - Analisi Prezzi;
- All.3 - Computo metrico estimativo e Quadro Economico;
- All.4 - Quadro Comparativo;
- All.5 - Schema Atto Di Sottomissione;
- All.6 - Elaborati Grafici;

**VISTI:**

- i dd. leg.vi 3.2.1993 n. 29 e 25.2.1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;- L. 08.06.1990 n. 142 e L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

### DETERMINA

per i motivi di cui in espositiva



## COMUNE DI BRONTE

- 1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Geom. A. Spitaleri attinente i lavori di che trattasi;
- 2) Di impegnare la somma di € 20.000,00 necessaria per dare la totale copertura finanziaria alla perizia di variante e suppletiva .:
- 3) Far fronte alla spesa di €. 20.000,00 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 cap. 5236 PEG avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria della strada Regia Trazzera Bronte Floresta" - quota a carico del Comune";
- 4) Inviare la presente determinazione al Servizio " Segreteria " ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 5) Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità;
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art 67,comma 6. del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;

Il Responsabile del procedimento  
SPITALERI ANGELO

Il DIRIGENTE TECNICO  
CAUDULLO SALVATORE

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 439 del 31-12-2014

Responsabile: Caudullo Salvatore

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Lavori di "Trasformazione in rotabile della Regia Trazzera Bronte-Floresta". Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa	VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 439 del 31-12-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva 31-12-2014
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5236 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.013) **Altre vie di comunicazione**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA REGIA TRAZZERA BRONTE FLORESTA - QUOTA A**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	20.000,00	0.00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2014	+	0.00
A	Stanziamiento Assestato	=	20.000,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2014	-	0.00
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2014	-	0.00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	20.000,00
D	Impegno 1152/2014 del presente atto	-	20.000,00
E	Disponibilita' residua al 31-12-2014 (C - D)	=	0.00

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

