



## COMUNE DI BRONTE

### *AREA V Tecnica*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 448 DEL 30-11-2018

**Oggetto:** Ripavimentazione delle Vie Lombardia, San Francesco D'Assisi e Via Cleopatra. Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016..CIG: 69146337A8.


### **IL CAPO DELLA AREA V Tecnica**

**PREMESSO** che in data 30/12/2016 è stato redatto il progetto di "Ripavimentazione delle Vie Lombardia, San Francesco D'Assisi e Via Cleopatra, con la seguente articolazione della spesa:

A) Lavori a base d'asta			€. 58.800,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 1.200,00
Importo complessivo			€. 60.000,00
B) Somme a disposizione Amm/ne			
IVA sui lavori il 22%	€. 13.200,00		
Spese tecniche sui lavori il 2%	" 1.200,00		
Lavori in economia per interventi di lieve entità	" 4.000,00		
Oneri di conferimento in discarica	" 3.000,00		
Imprevisti e arrotondamenti	" 600,00		
Sommano	€. 22.000,00	€.	€. 22.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			€. 82.000,00

**CHE** il progetto di che trattasi redatto dal geom. Longhitano Lorenzo è stato approvato con determinazione del Capo della V° Area n. 506 del 30/12/2016;

u



## COMUNE DI BRONTE

CHE con bando di gara del 16/12/2016 è stata indetta una procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui agli artt. 95 e 97 del citato decreto e che in data 30/12/2016 con verbale di gara i lavori sono stati aggiudicati alla ditta D'Amico Mauro con sede in Bronte nella Via Bruno Buozzi n° 8, che ha offerto un ribasso d'asta del 17,32% e quindi per un importo netto di €. 498.615,84 oltre €. 1.200,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determinazione del Capo della V° Area n. 62 del 08/03/2017, da cui è scaturito il seguente quadro economico:


A) Lavori a base d'asta			€. 58.800,00
A detrarre il ribasso d'asta del 17,32			10.184,16
Lavori al netto			48.615,84
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 1.200,00
Importo complessivo			€. 49.815,84
B) Somme a disposizione Amm/ne			
IVA sui lavori il 22%	€. 10.959,49		
Spese tecniche sui lavori il 2%	" 1.200,00		
Lavori in economia per interventi di lieve entità	" 4.000,00		
Oneri di conferimento in discarica	" 3.000,00		
Imprevisti e arrotondamenti	" 600,00		
Sommano	€. 19.759,49	€.	€. 19.759,49
TOTALE COMPLESSIVO			€. 69.575,33

da cui si è realizzata un'economia di €. 12.424,67 derivante dal ribasso d'asta e dal recupero parziale dell'iva:

CHE il sopradetto appalto è stato regolarizzato con contratto d'appalto in data 03/04/2017. rep. n. 7/2017:

CHE i lavori di "Ripavimentazione delle Vie Lombardia, San Francesco D'Assisi e Via Cleopatra" hanno avuto inizio il 03/04/2017 giusto verbale di consegna lavori redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n° 207/2010 in pari data:

VISTA la nota prot. n° 11167 del 31/05/2017 del Capo dell'Amministrazione con la quale invita gli uffici preposti a redigere una perizia di variante e suppletiva per la sistemazione della Via Omero considerato che a seguito di vari sopralluoghi effettuati con detta impresa e la Direzione Lavori nelle vie in oggetto, si è rilevato che nella Via Omero, strada adiacente la Via Lombardia, si rende necessario ed urgente eseguire lavorazioni consistenti nella messa in sicurezza della sede stradale in atto piena di buche e completamente divelta specie nella parte finale e il ripristino dei marciapiedi nei tratti in cui, le radici degli alberi esistenti hanno invaso sia la sede stradale che la pavimentazione e che la sistemazione della Via Omero, adiacente la Via Lombardia rientra nella perizia attivata da questa Amministrazione, finalizzata a migliorare le condizioni della viabilità interna dell'area mercatale.



## COMUNE DI BRONTE


CHE per quanto sopra descritto, in data 08/06/2017 la Direzione dei Lavori, Geom. A. Bonina, ha redatto la perizia di variante nell'ambito delle stesse somme del progetto originario, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. 87.101,58, di cui €. 58.186,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,32%, €. 1.407,51 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per complessivi €. 59.593,92 ed €. 27.507,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto Schema di Atto di Sottomissione allegato del 08/06/2017, approvata in linea tecnica dal R.U.P. geom. Lorenzo Longhitano con parere in data 08/06/2017, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 70.375,43
Oneri per la sicurezza			1.407,51
Sommano			<b>71.782,94</b>
A detrarre il ribasso d'asta del 17,32%			" 12.189,02
Lavori al netto			<b>€. 58.186,41</b>
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 1.407,51
Importo complessivo			<b>€. 59.593,92</b>
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 1.200,00		
2) I.V.A. il 22% di A	" 13.110,66		
3) Oneri di conferimento in discarica	" 13.197,00		
Sommano	€. 27.507,66	€. 27.507,66	<b>€. 27.507,66</b>
TOTALE COMPLESSIVO			<b>€. 87.101,58</b>

VISTO il quadro economico di raffronto della superiore Perizia di Variante approvato dal R.U.P. con parere in data 08/06/2017 così di seguito riportato:

A) Lavori appaltati al netto compreso oneri di sicurezza		€. 49.815,84
Perizia di variante al netto compreso oneri di sicurezza		" 59.593,92
		€. 9.778,08
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		
1) IVA il 22% di A	€. 13.110,66	
2) Competenze tecniche	" 1.200,00	
3) Oneri conferimento discarica	" 13.197,00	
	€. 27.507,66	€. 27.507,66
Importo perizia di variante		€. 59.593,92
	Sommano	€. 87.101,58
Importo impegnato al netto del rib.d'asta		€. 69.575,32
Importo da impegnare		€. 17.526,26

OSSERVATO che non è stato possibile procedere all'impegno della predetta somma in quanto pur essendo la



## COMUNE DI BRONTE

stessa prevista al capitolo 5213/10 PEG del redigendo bilancio 2018, occorre attenderne la relativa approvazione;

**RILEVATO** che in seguito all'approvazione del bilancio previsionale la predetta somma di perizia ha ottenuto l'intera copertura finanziaria, per cui si può procedere alla relativa approvazione in linea amministrativa giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/07/2018;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/07/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

**RITENUTO**, infine di poter procedere alla relativa approvazione:

Vista la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

Vista la Legge n° 163/2006.;

Visto il D.P.R. n°207/2010;

Viste le LL.RR. n° 07/02 e 07/03;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n.12 del 02/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V Area Tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 10 del D.Lgs n.267/2000;

### DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di "Ripavimentazione delle Vie Lombardia, San Francesco D'Assisi e Via Cleopatra", redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e dell'art. 161, comma 3° del DPR n° 207/2010, per un complessivo importo di €. **87.101,58**, di cui €. **58.186,41** per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,32%, €. **1.407,51** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da computare a parte quindi per complessivi €. **59.593,92** ed €. **27.507,66** per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusto schema di atto di sottomissione allegato, scaturita dalle sopradette e motivate direttive, giusta nota del Capo dell'Amministrazione prot. n. 11167 del 31/05/2017, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta			€. 70.375,43
Oneri per la sicurezza			1.407,51
Sommano			<b>71.782,94</b>
A detrarre il ribasso d'asta del 17,32%			" 12.189,02
Lavori al netto			€. <b>58.186,41</b>
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso			" 1.407,51
Importo complessivo			<b>€. 59.593,92</b>
B) Somme a disposizione Amm/ne			
1) Competenze tecniche il 2% di A	€. 1.200,00		
2) I.V.A. il 22% di A	" 13.110,66		
3)Oneri di conferimento in discarica	" 13.197,00		
Sommano	€. 27.507,66	€. 27.507,66	<b>€. 27.507,66</b>



## COMUNE DI BRONTE

TOTALE COMPLESSIVO			€. 87.101,58
-----------------------	--	--	--------------

- 2) Approvare altresì l'atto di sottomissione in uno al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla predetta perizia di variante e suppletiva, del 08/06/2017;
- 3) Affidare alla ditta D'Amico Mauro con sede in Bronte nella Via Bruno Buozzi n° 8 i lavori suppletivi dell'importo di €. 9.778,08 oltre IVA al 22% alle stesse condizioni del contratto principale in essere;
- 4) Far fronte alla spesa complessiva di €. 17.526,26 con imputazione della stessa alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio macroaggregato 02 codice piano dei conti finanziario 2.02.01.09.013 cap. 5213 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria strade interne Vie Lombardia, F. D'Assisi e Cleopatra \_ Finanziamento vendita lotti artigianale";
- 5) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 6) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanza ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità.
- 7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "Determina";
- 8) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi notificatori per l'albo pretorio on line ( procedura Halley ) e dall'Ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento  
LONGHITANO LORENZO

Il CAPO V AREA  
CAUDULLO SALVATORE

1

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 448 del 30-11-2018

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Ripavimentazione delle Vie Lombardia, San Francesco D'Assisi e Via Cleopatra.- Approvazione perizia di variante e rimodulazione del quadro economico	AREA V-Tecnica 448 del 30-11-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 30-11-2018
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5213** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.013) **Altre vie di comunicazione**  
Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - VIA LOMBARDIA, F.D'ASSISI E CLEOPATRA - FINANZIAMENTO VENDITA CAPANNONI ZONA ARTIGIANALE - CONTR. CAP. 637 PEG ENTRATA**

ha le seguenti disponibilita`:


			Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio		17.526,26	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 30-11-2018	+	0,00	
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	17.526,26	
<b>B</b>	Impegni di spesa al 30-11-2018	-	0,00	
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 30-11-2018	-	0,00	
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	=	17.526,26	
<b>D</b>	Impegno <b>843/2018</b> del presente atto	-	17.526,26	17.526,26
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 30-11-2018 (C - D)	=	0,00	
	Impegno secondo anno			0,00
	Impegno terzo anno			0,00

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

